

АКТ
вскрытия и осмотра КТП №3 (90)

**427008, УР, Завьяловский район,
д. М.Венья, СНТ «Успех», участок 2201.**

01 июля 2016 г.

Комиссия в составе:

председателя правления СНТ «Успех» А.В. Маточкина;
зам.председателя правления СНТ «Успех» Л.А. Казанцевой;
члена правления СНТ «Успех» Г.Р. Лузиной;
члена правления СНТ «Успех» Э.В. Войцеховского;
члена правления СНТ «Успех» В.А. Вахрушева;
члена правления СНТ «Успех» М.М. Хаббихузина;
энергетика СНТ «Успех» И.С. Калугина;
в присутствии приглашенных:
директора ООО «Контакт» Константина Викторовича Ашихмина;
директора ООО «Вертикаль» Александра Анатольевича Пинчук.

На основании протокола собрания членов правления СНТ «Успех» от 25.06.2016 г. провела вскрытие и осмотр выполнения строительно-монтажных работ подрядчиком ООО «СК «Ижевск» по объекту КТП-90, находящегося по адресу: 427008, Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. М. Венья, СНТ «Успех», участок № 2201 и отмечает следующее:

1. Подрядчиком установлена комплектная трансформаторная подстанция (КТП).
Фундамент и контур заземления выполнены согласно проектному решению арх. № 17/2013-ЭМ (изм.

1). Подрядчиком не предоставлено:

- исполнительная схема устройства фундамента и контура заземления;
- паспорт на заземляющее устройство;
- акт скрытых работ;
- протокол измерения сопротивления контура заземления;
- протокол измерения сопротивления петли «фаза-нуль»;
- счета-фактуры, накладные, сертификаты на применяемые материалы.

2. Корпус КТП смонтирован не полностью, необходимо привести в полное соответствие требованиям пункта 5.2. Технического задания.

3. Устройство высокого напряжения РУ-10кВ необходимо выполнить в обособленном отсеке корпуса КТП и укомплектовать соответствующим оборудованием, также необходимо выполнить короб воздушного ввода.

4. Устройство низкого напряжения РУ-0,4 кВ не имеет шкафа собственных нужд (ШСН). Не выполнены работы по внутреннему освещению КТП и отсутствует управление уличным освещением. Приводы разъединителей отходящих линий перенести с внешней стороны КТП во внутрь отсека. Измерительные приборы расположить на внешней дверце ШСН для визуального контроля.

В связи с вышеизложенным, комиссия не может принять данные виды работ и подписать акт выполненных работ с ООО «СК «Ижевск».

Члены комиссии:

А.В. Маточкин _____

Л.А. Казанцева _____

Г.Р. Лузина _____

Э.В. Войцеховский _____

В.А. Вахрушев _____

М.М. Хаббихузин _____

И.С. Калугин _____

Представители:

Директор ООО «Контакт»

_____ К.В. Ашихмин

Директор ООО «Вертикаль»

_____ А.А. Пинчук